

A - Ouverture d'un mur entre les parcelles AY 1205 et 1159 + mise en place d'une portail de chantier de 6,00m de large.

B - Mise en place d'une besace béton sur polyane pour franchir le trottoir.

C - Neutralisation de 4 places de stationnement sur la parcelle AY1159.

D - Pose d'un portail de chantier de 6,00m de large avec longrine béton en sol et poteaux métal. (voir photo + fiche technique). Neutralisation de 4 places de parking.

E - Préservation d'un accès piéton de 1,20m de large.

F - Signalétique pour interdiction de stationner.

G - Fermeture de la palissade chantier avenue Jean Jaurès pour sécuriser les piétons et riverains.

